



Tczew, dnia 07 sierpnia 2017r.

**Szanowna Pani
Barbara Kamińska
Przewodnicząca
Rady Powiatu Tczewskiego**

Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie przekazuje informację o przebiegu wykonania budżetu w zakresie realizowanych zadań Powiatu Tczewskiego za pierwsze półrocze 2017 roku - na dzień 30.06.2017.

WYDATKI:

Dział 600

Rozdział 60014

§ 6050

Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap II

Plan: 35 844 600 zł

Wykonanie: 35 767,05 zł – 0,10 %

Podpisane umowy w ramach inwestycji: brak.

Sprawozdanie z realizacji inwestycji: W dniu 29 czerwca 2017 r. WI złożył do ZP wniosek na wdrożenie procedury przetargowej na roboty budowlane. ZP przygotowuje przetarg.

Podsumowanie wydatków:

1. Za użytkowanie w roku 2017 działki nr 187, stanowiącej fragment rzeki Wisły pod Mostem, zgodnie z umową użytkowania, zawartą pomiędzy Powiatem Tczewskim a RZGW w Gdańsku: faktura nr 5/UTN/17, wystawiona w dniu 25 stycznia 2017 r. na kwotę: **767,07 zł - zapłacono;**
2. Za wykonanie projektu zamiennego przebudowy Mostu - płatność końcowa, zgodnie z umową nr WI.032.308.2015, zawartą w dniu 23 listopada 2015 r., pomiędzy Powiatem Tczewskim a Spółką EUROPROJEKT Gdańsk S.A.: faktura nr 9/05/2017, wystawiona w dniu 09 maja 2017 r. na kwotę: **120 999,98 zł** (z tego w ramach zadania przypada kwota: **34 999,98 zł - zapłacono**).

Uzasadnienie niskiego stopnia zaawansowania realizacji zadania:

Warunkiem rozpoczęcia inwestycji było pozyskanie dotacji z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Po uzyskaniu informacji o przyznaniu dotacji WI wystąpił o zwiększenie budżetu, co wymagało uchwały Rady Powiatu. Uchwała ta zapadła w dniu 27 czerwca 2017 r. a w dniu 29 czerwca 2017 r. WI złożył odpowiedni wniosek do ZP (na podstawie wcześniej przygotowanych opracowań).

Stan obecny:

Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone, planowany termin składania ofert 31 sierpnia 2017.

Dział 600

Rozdział 60014

§ 6050

Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G) (zadanie ujęte w WPF).

Plan: 89 000 zł

Wykonanie: 0,00 zł – 0,00 %

Podpisane umowy w ramach inwestycji: umowa nr WI.032.104.2017 zawarta w dniu 22 lutego 2017 r. na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej z terminem realizacji do dnia 11 sierpnia 2017 r.

Sprawozdanie z realizacji inwestycji: Umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej jest w fazie końcowej, co 2 tygodnie w siedzibie Zamawiającego odbywają się narady robocze, na których analizuje się postęp i uzgadnia sposoby usuwania problemów. Po uzyskaniu kompletnej dokumentacji projektowej WI przygotowuje odpowiedni wniosek na dofinansowanie robót budowlanych przez instytucję dofinansującą. Warunkiem realizacji robót budowlanych będzie pozyskanie odpowiedniej ilości środków finansowych od tej instytucji.

Podsumowanie wydatków: brak wydatków.

Uzasadnienie niskiego stopnia zaawansowania realizacji zadania:

Wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej nastąpiło na podstawie przetargu nieograniczonego. Termin przyjęty do realizacji był terminem realnym. Zgodnie z treścią umowy Wykonawca otrzyma pełne wynagrodzenie po całkowitym wywiązaniu się z postanowień umowy (bez faktur częściowych).

Stan obecny:

Zamawiający oczekuje na przekazanie dokumentacji projektowej, po czym będzie złożony wniosek o pozwolenie na budowę.

Dział 800

Rozdział 80130

§ 6057, 6059

Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie (zadanie ujęte w WPF).

Plan: 292 185 zł

Wykonanie: 0,00 zł – 0,00 %

Podpisane umowy w ramach inwestycji: brak

Sprawozdanie z realizacji inwestycji: zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej dla przeprowadzenia robót budowlanych w ZST i doposażeniu ZSBiO w odpowiednie pomoce techniczne i sprzęt. W dniu 22 maja 2017 r. złożono do ZP wnioski na przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej. W dniu 11 lipca 2017 r. ma nastąpić otwarcie ofert. W dniu 29 czerwca 2017 r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na doposażenie ZSBiO (poza dostawą komputerów, na których dostawę WI przygotowuje wniosek do ZP). Ponieważ najkorzystniejsza oferta przekraczała kwotę, jaką Zamawiający przeznaczyć na ten cel, WI zwrócił się do Zarządu Powiatu o zwiększenie wysokości tej kwoty, na co Zarząd Powiatu wyraził zgodę. Obecnie trwa weryfikacja ofert.

Podsumowanie wydatków: brak wydatków.

Uzasadnienie niskiego stopnia zaawansowania realizacji zadania:

Planowano dokonać wyłonienia wykonawcy do realizacji tego zadania (w zakresie robót budowlanych) w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (na podstawie posiadanego Programu Funkcjonalno - Użytkowego). Niestety, dwa przetargi w tej sprawie nie doprowadziły do wyłonienia wykonawcy (nie wpłynęły żadne oferty). Podjęto, więc decyzję o zleceniu pełnej dokumentacji projektowej i w tym celu wdrożono przetarg nieograniczony.

Stan obecny:

Nastąpiło podpisanie pięciu z sześciu umów na dostawę doposażenia w ZSBiO, oraz podpisano umowy na dokumentację projektową dla ZST.

Dział 800

Rozdział 80140

§ 6057, 6059

Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie (zadanie ujęte w WPF).

Plan: 779 133 zł

Wykonanie: 0,00 zł – 0,00 %

Podpisane umowy w ramach inwestycji: brak

Sprawozdanie z realizacji inwestycji: zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej dla przeprowadzenia robót budowlanych w ZKZ. W dniu 22 maja 2017 r. złożono do ZP wnioski na przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej. W dniu 11 lipca 2017 r. ma nastąpić otwarcie ofert.

Podsumowanie wydatków: brak wydatków.

Uzasadnienie niskiego stopnia zaawansowania realizacji zadania:

Planowano dokonać wyłonienia wykonawcy do realizacji tego zadania (w zakresie robót budowlanych) w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (na podstawie posiadanego Programu Funkcjonalno - Użytkowego). Niestety, dwa przetargi w tej sprawie nie doprowadziły do wyłonienia wykonawcy (nie wpłynęły żadne oferty). Podjęto, więc decyzję o zleceniu pełnej dokumentacji projektowej i w tym celu wdrożono przetarg nieograniczony.

Stan obecny:

Nastąpiło podpisanie umowy na dokumentację projektową dla ZKZ.

Dział 900

Rozdział 90095

§ 6057, 6059

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego (zadanie ujęte w WPF).

Plan: 2 806 207 zł

Wykonanie: 0,00 zł – 0,00 %

Podpisane umowy w ramach inwestycji: brak.

Sprawozdanie z realizacji inwestycji: zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych o charakterze termomodernizacyjnym w dwóch obiektach: DPS Wlk. Wyręby i PUP.

W dniu 27 lipca 2017 r. WI złożył do ZP wnioski na wdrożenie odpowiedniego przetargu na roboty budowlane dla obu obiektów, po wcześniejszym uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów i uzgodnieniu z ZP odpowiedniej formy dla tego przetargu.

Równolegle finalizowane są czynności związane ze złożeniem do ZP wniosku na przetarg dotyczący wyłonienia odpowiednich nadzorów.

Podsumowanie wydatków: brak wydatków.

Uzasadnienie niskiego stopnia zaawansowania realizacji zadania:

Powodem było pozyskanie odpowiednich dokumentów, niezbędnych do wdrożenia postępowań przetargowych. W trakcie ich pozyskiwania, właściwe instytucje (w tym Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków) wymagały przeprojektowania niektórych elementów dokumentacji.

Stan obecny:

Urząd Marszałkowski weryfikuje opracowany SIWZ dla w/w przedsięwzięcia - jako instytucja dofinansowująca.

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji i Remontów
Severin Boydan
mgr inż. Bogdan Szczepiński