



# Starostwo Powiatowe w Tczewie

## Wydział Inwestycji i Remontów

83 – 110 Tczew, ul. Piaskowa 2

Tczew, dnia 8 sierpnia 2018 r.

### Rada Powiatu Tczewskiego

Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie przekazuje informację z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 r. Zadania raportowane są zgodnie z ich klasyfikacją budżetową.

#### **Dział 600,** **Rozdział 60014**

- **PRZEBUDOWA MOSTU TCZEWSKIEGO – ETAP IIA**

#### **§ 6300**

##### **DOCHODY**

**Plan:** 2.000.000 zł (pomoc finansowa Miasta Tczew)

**Wykonanie – 0%**

Miasto przekaze środki na pisemny wniosek Powiatu, nie wcześniej niż po przekroczeniu 2 mln. zł zaawansowania finansowego zadania.

**Plan:** 1.000.000 zł (planowana sprzedaż złomu rozbiórkowego)

**Wykonanie – 0%**

Planowane wykonanie po zakończeniu etapu demontażu przęsła ESTB

##### **Realizacja**

#### **§ 6050**

**Plan na rok 2018:** 11.835 886 zł

**Wykonanie:** 37.546,00 zł – 0,32 %

##### **Podpisane umowy w ramach inwestycji:**

- Umowa nr WI.032.101.2018 zawarta w dniu 5 III.2018 r. na wykonanie dokumentacji projektowej uzupełniającej do projektu zamiennego przebudowy Mostu Tczewskiego. Wartość umowy: **12.546,00 zł**. Przedmiot umowy odebrano w dniu 26.03.2018 r. Faktura nr 1/04/2018 z dnia 5 IV 2018 r. na kwotę: 12.546,00 zł .
- Kwota: **25.000 zł** z budżetu została przekazana na rzecz Wydziału Infrastruktury Drogowej (cel nieznany dla WI).

### **Stan obecny:**

Inwestycja jest w trakcie realizacji. W lipcu br. zostały rozstrzygnięte przetargi i zawarte umowy na roboty budowlane i nadzory: inwestorski, konserwatorski i archeologiczny. W lipcu br. przekazano Wykonawcy teren budowy. Przewidywany okres realizacji – 18 miesięcy.

Wartość robót budowlanych: 34.917.587,51 zł

Wartość nadzoru inwestorskiego: 446.490,00 zł

Wartość nadzoru archeologicznego: 23.900,00 zł

Wartość nadzoru konserwatorskiego: 8.000 zł

Wartość nadzoru autorskiego: 3.950,00 zł

- **PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2820G (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G)**

### **§ 6050**

**Plan: 400.000 zł**

**Wykonanie: 0 zł – 0,00 %**

- zadanie zostało usunięte z budżetu, ze względu na nie otrzymanie dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020

### **Stan obecny:**

Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął decyzję o ponownym aplikowaniu o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020

## **Dział 801**

### **Rozdział 80130**

- **POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU TCZEWSKIEGO – POPRZEZ PRACE BUDOWLANE I DOPOSAŻENIE**

### **§ 6057**

**Plan: 1.657.759,00 zł**

**Wykonanie: 0,0 zł – 0,0%**

### **§ 6059**

**Plan: 292.546,00 zł**

**Wykonanie: 0,0 zł – 0,0%**

### **Podpisane umowy w ramach inwestycji:**

- umowa nr WI.032.394.2017 z dnia 04.08.2017 r. na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla przebudowy poddasza i wybranych elementów zewnętrznych budynku Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie w ramach zadania pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i wyposażenie”, zawarta z Przedsiębiorstwem Organizacji Inwestycji ALLPLAN Sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy, ul. ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz,

Wartość umowy: **278.103,00 zł**. Planowany termin zakończenia robót: 18 lutego 2018 r. W dniu 28 czerwca 2018 r. dokonano odbioru przedmiotu umowy. Do dnia 30 czerwca 2018 r. Wykonawca nie wystawił faktur. Faktury zostały opłacone 12 lipca br. i będą raportowane w następnym okresie sprawozdawczym.

#### **Stan obecny:**

Z uwagi na dwukrotnie wyższe niż zakładane koszty robót budowlanych na budynku Zespołu Szkół Technicznych, realizację tej części zadania przełożono na 2019 r. Zakup wyposażenia realizowany będzie po ukończeniu robót budowlanych.

#### **§ 4247**

**Plan:** 146.817,00 zł

**Wykonanie:** 146.816,25 zł – 99,99%

- umowa nr WI.032.480.2017 z dnia 30.11.2017 z firmą Ogólnopolska Grupa IT na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla ZSBiO w Tczewie w ramach zadania pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie”.

15.01.2018 r. podpisano bezusterkowy protokół odbioru - zadanie wykonane w całości.

#### **§ 4249**

**Plan:** 25.909,00 zł

**Wykonanie:** 25.908,75 zł – 99,99%

- umowa nr WI.032.480.2017 z dnia 30.11.2017 z firmą Ogólnopolska Grupa IT na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla ZSBiO w Tczewie w ramach zadania pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie”.

15.01.2018 r. podpisano bezusterkowy protokół odbioru - zadanie wykonane w całości.

### **Dział 801**

#### **Rozdział 80140**

- **POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU TCZEWSKIEGO – POPRZEC PRACE BUDOWLANE I DOPOSAŻENIE**

#### **§ 6057**

**Plan:** 3.030.384,00 zł

**Wykonanie:** 217.516,28 – 7,18 %

#### **§ 6059**

**Plan:** 534.773,00 zł

**Wykonanie:** 38.385,23 zł – 7,18 %

#### **Podpisane umowy w ramach inwestycji:**

- umowa nr WI.032.395.2017 z dnia 04.08.2017 r. na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla przebudowy wiaty oraz budynku Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie w

ramach zadania pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie”, zawarta z Przedsiębiorstwem Organizacji Inwestycji ALLPLAN Sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy, ul. ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz,

Wartość umowy: **255.901,50 zł**. Planowany termin zakończenia robót: 21 lutego 2018 r. W dniu 15 czerwca 2018 r. dokonano odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca, w dniu 7 maja 2018 r. wystawił fakturę nr FA/20/2018 na kwotę: 127.950,75 zł. Faktura została zapłacona.

Wykonawca, w dniu 29 czerwca 2018 r. wystawił fakturę nr FA/25/2018 na kwotę: 127.950,75 zł. Faktura została zapłacona w lipcu br. i poniesiony wydatek będzie raportowany w następnym okresie sprawozdawczym.

#### **Stan obecny:**

Trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia robót budowlanych na budynku Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie (utworzenie dwóch nowych pracowni CNC oraz budowa nowego budynku szkoleniowego – „Poligonu budowlanego”. Zakup wyposażenia realizowany będzie po ukończeniu robót budowlanych.

### **Dział 900**

- **KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU TCZEWSKIEGO**

#### **Rozdział 90095**

##### **§ 6257, 2057**

#### **DOCHODY:**

##### **Plan:**

rozdział 90095 §6257 – 3.680.579,00 zł

rozdział 90095 §2057 – 34.882,00 zł

Wsparcie dotacyjne współfinansowane z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

##### **Wykonanie:**

rozdział 90095 §6257 – 718.931,80 zł (19,53%)

rozdział 90095 §2057 – 0,00 zł (w roku 2018 nie uzyskaliśmy dochodów w ramach tego paragrafu – DPR wstrzymał czasowo rozliczanie refundacji z osi 10) .

#### **Rozdział 90095**

##### **§ 6057, 6059**

#### **WYDATKI:**

**Plan: 5.140.550,00 zł**

**Wykonanie: 1.663.793,42 – 32,37%**

#### **Podpisane umowy w ramach inwestycji:**

- na wykonanie tablic informacyjnych w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” – PUP Tczew, DPS Wielkie Wyryby – nr WI.032.120.2018 z dnia 16-03-2018 r.,

- na wykonanie robót budowlanych dla termomodernizacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” – nr WI.032.123.2018 z dnia 23-03-2018 r.
- na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynków Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” – nr WI.032.109.2018 z dnia 12-03-2018 r.
- na sprawowanie nadzoru konserwatorskiego przy realizacji robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynków Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” – nr WI.032.124.2018 z dnia 26-03-2018 r.
- na wykonanie robót budowlanych dla termomodernizacji budynków Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” – nr WI.032.110.2018 z dnia 12-03-2018 r.
- na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” – nr WI.032.135.2018 z dnia 09-04-2018 r.
- na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” – nr WI.032.132.2018 z dnia 06-04-2018 r.
- na wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Termomodernizacja energetyczna Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie” w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” – nr WI.032.150.2018 z dnia 23-04-2018 r.

#### **Stan obecny:**

Prace budowlane dla Powiatowego Urzędu pracy w Tczewie oraz w Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach zostały już ukończone. W sierpniu br. planuje się ogłosić przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych związanych z instalacją fotowoltaiczną dla Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach.

W chwili obecnej trwa weryfikacja aktualizacji dokumentacji projektowej na termomodernizację Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie. Po skutecznym odbiorze dokumentacji, Wydział rozpocznie procedurę wyboru wykonawcy robót budowlanych.

## **Rozdział 90095**

### **§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129**

- **KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU TCZEWSKIEGO**

**Plan: 62.703,00 zł**

**Wykonanie: 23.503,48 zł – 37,48 %**

**Podpisane umowy w ramach inwestycji:** Podpisano umowę o pracę (przedłużenie poprzedniej umowy) z osobą wyłonioną w drodze konkursu na stanowisko głównego specjalisty – Koordynatora Projektu.

**Sprawozdanie z realizacji inwestycji:** W/w osoba zatrudniona od 1 września 2017 r., przedłużenie umowy od dnia 1 marca 2018 r.

**Stan obecny:**

Osoba na w/w stanowisku nadal pozostaje zatrudniona zgodnie z harmonogramem Projektu.

**Dział 600**


**Rozdział 60014**

- **USUNIĘCIE ZASTOIN WODY NA CHODNIKU I ŚCIEŻCE ROWEROWEJ NA ODCINKU DROGI POWIATOWEJ NR 2810G TCZEW- GORZĘDZIEJ-RYBAKI-GRĘBLIN (OD GRANICY MIASTA TCZEWA DO DROGI KRAJOWEJ NR 22)**

**Plan: 4 500,00 zł**

**Wykonanie: 0,00 zł - 0,0 %.**

Zadanie, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, realizuje Wydział Infrastruktury Drogowej.

**NACZELNIK**  
Wydziału Inwestycji i Remontów  
  
**mgr Paweł Pilar**